

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	
1	Teste Calificare CEED AGIGHIOL PO TEL - 07 V OS-DN/120	81.75 days	Wed 1/9/11	Thu 3/17/11	
2	Intocmire documentatie plan probe (proceduri, metodologie)	15 days	Wed 1/5/11	Tue 1/25/11	ISCE, EGPR
3	Elaborare plan SSM admitere ISCE statie electrice	5 days	Wed 1/5/11	Tue 1/11/11	ISCE, ISCE
4	Informare oficiala Transselectrica program probe	0 days	Tue 1/25/11	Tue 1/25/11	ISCE, EGPR
5	Finalizare probe mecanice si electrice urdine	10 days	Wed 1/5/11	Tue 1/19/11	ISCE, EGPR
6	Perioada de acordare SCADA, parc solien GAMESA	5 days	Mon 1/3/11	Fri 2/4/11	EGPR, GAMESA
7	Probe de casa CEED AGIGHIOL	4.75 days	Mon 2/7/11	Fri 2/11/11	GAMESA, ISCE
8	Proble nr. 1 si 2: functionarea la variatii de frecventa	1 day	Mon 2/7/11	Mon 2/7/11	GAMESA, ISCE
9	Proba nr. 3: verificarea implementarii curbei putere activa-frecventa	0.5 days	Tue 2/8/11	Tue 2/8/11	GAMESA, ISCE
10	Proba nr. 4: verificarea functionarii cu consenme de putere	0.5 days	Tue 2/8/11	Tue 2/8/11	GAMESA, ISCE
11	Proba nr. 5: verificarea reglajului factorului de putere in PCC	0.5 days	Wed 2/9/11	Wed 2/9/11	GAMESA, ISCE, EDO
12	Proba nr. 6: verificarea reglajului tensiunii in PCC	0.5 days	Wed 2/9/11	Wed 2/9/11	GAMESA, ISCE, EDO
13	Proba nr. 7: verificarea asigurarii reglajului de putere reactiva in PCC	0.5 days	Thu 2/10/11	Thu 2/10/11	GAMESA, ISCE
14	Proba nr. 8: verificarea conditiei de schimb de energie reactiva 0 la la putere activa nula	0.25 days	Thu 2/10/11	Thu 2/10/11	GAMESA, ISCE, EDO
15	Proba nr. 9: anuntat de sarcina in domeniul 20-100 % Prom	1 day	Thu 2/10/11	Fri 2/11/11	GAMESA, ISCE
16	Analiza si interpretare date preliminare	5 days	Fri 2/11/11	Fri 2/11/11	GAMESA, ISCE, EDO
17	Proba oficiale de calificare a CEED Agighiol conform Procedura Transselectrica PO TEL-07 V OS-DN/120	4 days	Fri 2/11/11	Thu 2/24/11	EGPR, ISCE, TRANSELECTR
18	Proble nr. 1 si 2: functionarea la variatii de frecventa	0.5 days	Fri 2/11/11	Mon 2/21/11	GAMESA, ISCE, TRANSELE
19	Proba nr. 3: verificarea implementarii curbei putere activa-frecventa	0.5 days	Mon 2/21/11	Mon 2/21/11	GAMESA, ISCE, TRANSELE
20	Proba nr. 4: verificarea functionarii cu consenme de putere	0.5 days	Mon 2/21/11	Tue 2/22/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
21	Proba nr. 5: verificarea reglajului factorului de putere in PCC	0.5 days	Tue 2/22/11	Tue 2/22/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
22	Proba nr. 6: verificarea reglajului tensiunii in PCC	0.5 days	Tue 2/22/11	Wed 2/23/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
23	Proba nr. 7: verificarea asigurarii reglajului de putere reactiva in PCC	0.5 days	Wed 2/23/11	Wed 2/23/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
24	Proba nr. 8: verificarea conditiei de schimb de energie reactiva 0 la la putere activa nula	0.5 days	Wed 2/23/11	Thu 2/24/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
25	Proba nr. 9: anuntat de sarcina in domeniul 20-100 % Prom	0.5 days	Thu 2/24/11	Thu 2/24/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
26	Elaborare Raport final masurator, rezultate probe, inregistrari	10 days	Thu 2/24/11	Thu 3/10/11	GAMESA, ISCE, TRANSEL
27	Perioada de analiza a Raportului final al testelor	5 days	Thu 3/10/11	Thu 3/17/11	TRANSELECTRIC
28	Semnare Proces Verbal Punere in Functione	0 days	Thu 3/17/11	Thu 3/17/11	3/17

Project: Gratic Probe Calificare TRANS
Date: Fri 2/4/11

