

### Program PIF parc eolian Baia

etapa 1 / 4 turbine

In cadrul etapei 1 de realizare a parcului eolian Baia, urmeaza sa fie puse in functiune 4 turbine eoliene, avand codurile T 6, T 7, T 12 si T 15.

Avand in vedere ca punerea sub tensiune a celulei de racord, trafo 40 MVA, LES si LEA 110 KV aferente CEE Baia s-a realizat in data de 28.10.2011, urmeaza ca in data de 31.10.2011, dupa finalizarea celor 72 de ore de testare, sa se realizeze punerea sub tensiune a barei de 20 kV.

Programul de punere in functiune a celor 4 turbine eoliene este urmatorul :

|                                             | Saptamana #1<br>31 oct-06 nov |            |    |            |    |    |                 | Saptamana #2<br>07 - 13 nov |                 |    |    |                 |    |    | Saptamana #3<br>14 - 20 nov |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|----|------------|----|----|-----------------|-----------------------------|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                                             | 31                            | 01         | 02 | 03         | 04 | 05 | 06              | 07                          | 08              | 09 | 10 | 11              | 12 | 13 | 14                          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Turbina T 6                                 |                               | energizare |    |            |    |    | perioada de PIF |                             |                 |    |    |                 |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |
| Turbina T 7                                 |                               |            |    | energizare |    |    |                 |                             | perioada de PIF |    |    |                 |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |
| Turbina T 12                                |                               |            |    |            |    |    |                 | energizare                  |                 |    |    | perioada de pIF |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |
| Turbina T 15                                |                               |            |    |            |    |    |                 | energizare                  |                 |    |    | perioada de PIF |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |
| Nr total de turbine ce se afla sub tensiune | 2                             |            |    |            |    |    |                 | 4                           |                 |    |    |                 |    |    | 4                           |    |    |    |    |    |    |
| Putere maxima disponibila (MW)              | 5                             |            |    |            |    |    |                 | 10                          |                 |    |    |                 |    |    | 10                          |    |    |    |    |    |    |

31.10.2011

Director general  
 E. Jianu

