Program punere in functiune CEF Miercurea Sibiului

Activitate	Durata / Program in zile																										
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Punere sub tensiune Statie 110/20 kV Miercurea Sibiului																												
Punere sub tensiune racord CEF Miercurea Sibiului																												
Punere in functiune generator fotovoltaic																												
Punere in functiune post trafo/retea interna de medie tensiune/11 buc.																												
Punere in functiune retea de comunicatii dispozitive de monitorizare si comanda Solar-Log - -invertoare (Master/3buc., Slave/19 buc.)																												
Punere in functiune invertoare (circuite de c.c. si c.a.)/																												
Punere in functiune retea de comunicatii CEF																												
Punere in functiune sistem SCADA CEF																												
Punere in functiune sisteme de reglare automata (reglaj f-P, functionare cu consemn P, reglaj U, reglaj Q)																												
Teste si Verificari de casa conform Ordin 74/2013/ANRE																												
Putere instalata pusa in functiune [MW]					5.0	5.0	5.0			5.0	3.8																	
Putere instalata MAXIMA debitata de centrala					5.0	5.0	5.0			5.0	20.0																	
Putere instalata totala pusa in functiune [MW]					5.0	10.0	15.0			20.0	23.8																	